

nr		Titel actie, verbeterpunt, knelpunt	Omschrijving	Acties - Verbeterpunten - Knelpunten	Preventie - Protectie - Paraatheid	Raming (EUR) Totaal	Initiatiefnemer/Trekker	budget 19/11/2025	statusupdate 19/11/2025	status update 19/11/2025 toelichting
1	1a Terreinmaatregel Bovenstrooms	INTERREG-project PROVALY	INTERREGproject Provaly (protection de la vallée de l'Yser) voorziet bijkomende metingen, monitoring en modellering in Franse afstroomgebied van de IJzer, grensoverschrijdend uitbreiden van voorspellingen en waarschuwingen voor overstromingen en droogte; ook maatregelen om infrastructuur en woonzones te beschermen	Actie	Preventie	4.390.000	Provincie West-Vlaanderen		lopend	Provaly startte op 1 oktober 2025 en loopt tot 31 maart 2029
2	1a Terreinmaatregel Bovenstrooms	Lokale gebiedsdeal Droogte 2.0 - IJzer- en Handzamevallei : deelprojecten Vleterbeek, Hollebeek-Spenebeek en polderwaterloop Leisele	1/ ruimte voor water, in een stedelijke omgeving: de Vleterbeek in het centrum van Poperinge terug in open profiel brengen. De waterloop als groen-blauwe slagader binnen een grootschalig stadsontwikkelingsproject. 2/ ruimte voor water, in een landbouwlandschap: veerkrachtig watersysteem en integrale benadering aan de Hollebeek-Spenebeek; deelproject op schaal van een afstroomgebied. 3/ ruimte voor water, in een polderlandschap: publiek-private samenwerking in het openleggen en het ecologisch herinrichten van een polderwaterloop in Leisele; deelproject op microschaal van één waterloop.	Verbeterpunt	Preventie	2.000.000	Provincie West-Vlaanderen		lopend	Lokale gebiedsdeal droogte 2.0 goedgekeurd. Voor deelgebieden Hollebeek-Spenebeek en polderwaterloop Leisele - opvolging binnen gebiedsprogramma IJzer- en Handzamevallei. Voor de Vroonhofsite – Vleterbeek in Poperinge loopt het archeologisch onderzoek nog; voorziene start werken is 1 februari 2026.
3	1a Terreinmaatregel Bovenstrooms	Haalbaarheidsstudies geïntegreerde bufferbekkens met koppelkansen voor industrie, landbouw, natuur en recreatie: Diksmuide, Houthulst en Kortemark, Heuvelland, Ieper, Poperinge en Langemark-Poelkapelle.	Haalbaarheid wordt in kaart gebracht voor één locatie per gemeente. Er wordt gezocht naar een koppeling met de opvang van hemelwater, afkomstig uit de industriezone en/of residentiële bebouwing. Bescherming tegen wateroverlast zit mee in de scope.	Knelpunt	Protectie	55.000	Provincie West-Vlaanderen		afgerond	studie is afgerond
4	1a Terreinmaatregel Bovenstrooms	Ruilverkaveling Sint-Rijkers	Vanuit ruilverkaveling Sint-Rijkers een aantal opportuniteiten om water te bufferen (o.a. Clamarastraat, Papestraat, Houtgracht Leisele, ...).	Actie	Preventie	700.000	Vlaamse Landmaatschappij		afgerond	
5	1a Terreinmaatregel Bovenstrooms	Projectenportefeuille EUTOPIA:-Clim@YserAa (Interreg F-W- VI)	Versterken van de twee RAMSAR-gebieden IJzervallei en Marais Audomarois en het tussenliggende gebied inrichten met ecologische stapstenen (natte natuur).	Actie	Protectie	3.676.588	Provincie West-Vlaanderen		lopend	onder Interreg projectenportefeuille Eutopia. Project opgestart op 1 april 2024
6	1a Terreinmaatregel Bovenstrooms	Opstart project Sponslandschap Valleiflanken IJzer	In de bovenstroomse gebieden aan weerszijden van de bovenloop van de IJzer op Vlaams grondgebied is een nieuw project opgestart waarbij water centraal staat. De VLM zal in 2025 samen met de Westkustpolder en de Provincie West-Vlaanderen werken aan concrete maatregelen in Hoogstade en Leisele: bovenstrooms water ophouden op de Houtgracht in Leisele en in de Brouwerijstraat in Hoogstade	Actie	Preventie	2.000.000	Vlaamse Landmaatschappij	Raming Leisele en Hoogstade: 700.000,00 euro	lopend	Grondverwerving in Izenbergestraat te Leisele is gerealiseerd (verlijden akte in december 2025). Grond was in landbouwgebruik tot september 2025. Het ontwerp is in finale fase en omgevingsvergunningsaanvraag in voorbereiding.
7	1a Terreinmaatregel Bovenstrooms	Gecontroleerd overstromingsgebied op de Kemmelbeek	Aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Kemmelbeek te Vlamertinge, net stroomopwaarts de dorpskern, inclusief een waterspaarbekken voor land-en tuinbouw en recreatief medegebruik.	Actie	Protectie	1.300.000	Provincie West-Vlaanderen	Raming aanleg GOG Vlamertinge: 1.050.000,00 euro	lopend	De koppeling van het geplande GOG aan een spaarfunctie met een captatiepunt voor landbouw betekende een inname van pluviaal- en fluviaal overstromingsgebied, omdat het captatiepunt in ophoging moest worden aangelegd. Verder was er een probleem rond grondafzet, doordat er bij de lokale landbouwers geen draagvlak meer was voor landophoging. Samen met het stadsbestuur is beslist om ter bescherming van Vlamertinge een berm aan te leggen. De nodige voorbereidingen zijn lopende en een aangepast inplantingsplan wordt uitgewerkt.
8	1a Terreinmaatregel Bovenstrooms	Gecontroleerd overstromingsgebied op de Blekerij- en Trogbeek	Aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Blekerij- en Trogbeek te Ichtegem, net stroomopwaarts de dorpskern.	Actie	Protectie	300.000	Provincie West-Vlaanderen		afgerond	Werken zijn afgerond
9	1b Terreinmaatregel In en langs de waterlopen	Roesbrugge Bergenstraat bedijking	Fase 1 bestaat uit de aanleg van een nieuwe berm achter de woningen ter vervanging van de bestaande keermuur. Fase 2 bestaat uit de vernieuwing van de keermuur langs de Dode IJzer.	Knelpunt	Protectie	400.000	Zuidijzerpolder en gemeente Poperinge	Raming Roesbrugge: 400.000,00 euro	lopend	De omgevingsvergunningsprocedure voor de Noordoostelijke berm is lopende. Voor de keermuur dwars op de Bergenstraat is het dienstenbestek voor een stabiliteits- en ontwerpstudie voor 3 ontwerpvarianten in opmaak.

10	1b Terreinmaatregel In en langs de waterlopen	Stavele bedijking	De waterkering moet de dorpskern van Stavele beschermen tegen een overstroming met terugkeerperiode van 100 jaar volgens het toekomstig klimaatscenario. De dijk wordt aangelegd tot op een niveau van 6,20 m TAW. Daarnaast dient eveneens de weg lokaal te worden verhoogd en dienen aanpassingen te gebeuren aan het rioleringsstelsel.	Knelpunt	Protectie	3.500.000	Zuidijzerpolder en gemeente Alveringem	Raming Stavele: 3.500.000,00 euro	lopend	De plannen bevinden zich in de afrondende fase; de laatste discussie met een ingelande is recent opgelost. De omgevingsvergunningsaanvraag is begin september (opnieuw) ingediend. Parallel is ook de aanbesteding uitgeschreven.
11	1b Terreinmaatregel In en langs de waterlopen	Bescherming Tuinwijk en wijk De Mikke Adinkerke	Een verbeterde waterbeheersing van het Langeleed voorkomt wateroverlast in Adinkerke (De Panne) en ontlast het Kanaal Duinkerke-Veurne. Actie omvat het Langeleed openleggen en inrichten op het gebied van het militair domein, het Langeleed afkoppelen van de Duinkerkevaart (voorzien van een terugslagklep), het automatiseren van de schuif op het Langeleed met de Hazebeek en vismigreerbare klepstuwen (2) voorzien.	Actie	Protectie	130.000	Gemeente De Panne / De Vlaamse Waterweg	Raming optimaliseren afvoer Langeleed: 1.200.000,00 euro	lopend	Door gewijzigde plannen van Defensie met betrekking tot het gebruik en de inrichting van het militair domein liep deze actie vertraging op. Defensie verleende midden november 2025 toelating om het Langgeleed op de militaire basis open te leggen.
12	1b Terreinmaatregel In en langs de waterlopen	Bescherming industriepark Heernisse	Dwarsdijk+schuif+mobile pomp op Sparkenvaardeken + dwarsdijk+schuif+noodpomp op zijtak Walevaart + verhoging van de waterkering aan de rechteroever van de IJzer te Diksmuide ter hoogte van Heernisse en jachthaven	Actie	Protectie	250.000	Provincie West-Vlaanderen	Raming realisatie ring Diksmuide als dijklichaam: 750.000,00 euro Raming vijzelgemaal Heernisse: 1.150.000,00 euro	lopend	Voor de waterveiligheid van Diksmuide is de zuidwestelijke omleidingsweg met 30 cm verhoogd, zodat deze ook als dijkelement kan fungeren bij wateroverlast. Om het binnenwater buitendijks te kunnen afvoeren, moeten op enkele locaties doorsteken met schuiven worden voorzien. De plaatsing van deze schuiven kon pas starten na de afronding van de verhogingswerken. De werfzone is recentelijk vrijgegeven, waardoor nu kan worden verdergegaan met het opmeten en plaatsen van de schuifconstructies. Fluvius staat in voor het vernieuwen van het bestaande vijzelgemaal aan de Cardijnlaan te Diksmuide. De opvoerhoogte van de huidige vijzel is ontoereikend bij extreme waterpeilen. Het gemaal wordt aangepast zodat een langere vijzel kan geplaatst worden.

13	1b Terreinmaatregel In en langs de waterlopen	Bescherming Sint-Sebastiaanwijk, Kasteelstraat en site Bloemmolens.	Verhoging Waterkering aan de rechteroever van de IJzer te Diksmuide	Actie	Protectie	500.000	Provincie West-Vlaanderen	Raming realisatie ring Diksmuide als dijklichaam: 750.000,00 euro Raming vijzelgemaal Heernisse: 1.150.000,00 euro	lopend	Voor de waterveiligheid van Diksmuide is de zuidwestelijke omleidingsweg met 30 cm verhoogd, zodat deze ook als dikelement kan fungeren bij wateroverlast. Om het binnenwater buitendijks te kunnen afvoeren, moeten op enkele locaties doorsteken met schuiven worden voorzien. De plaatsing van deze schuiven kon pas starten na de afronding van de verhogingswerken. De werfzone is recentelijk vrijgegeven, waardoor nu kan worden verdergegaan met het opmeten en plaatsen van de schuifconstructies. Fluvius staat in voor het vernieuwen van het bestaande vijzelgemaal aan de Cardijnlaan te Diksmuide. De opvoerhoogte van de huidige vijzel is ontoereikend bij extreme waterpeilen. Het gemaal wordt aangepast zodat een langere vijzel kan geplaatst worden.
14	1b Terreinmaatregel In en langs de waterlopen	Controle en herstel oevers en dijken bevaarbare waterlopen na wegtrekken water	Vanaf het water weggetrokken is, volledige controle buiten- en binnendijk op afkalvingen, aanwezigheid instroompunten doorsijpeling, aanwezigheid konijnen- en vossenholen,... etc. Herstellen van eventuele afkalvingen en verzakkingen	Actie	Protectie	1.000.000	De Vlaamse Waterweg	999.993€ vastgelegd op IP2024 (GIP004568/01) op ARW-24-003: def. Oeverherstel LO Ganzepoot Nieuwpoort (HHO op ARW-21-046 onderhoud IJzer)	afgerond	Deze werken werken betroffen dringende oeverherstellingen aan het spaarbekken in Nieuwpport. Deze werden onmiddellijk uigevoerd en zijn afgerond op terrein,
15	1b Terreinmaatregel In en langs de waterlopen	Herstellen van dijken, oevers en kunstwerken van de IJzer na de overstromingen van november 2023	Definitief karakter geven aan de lokale noodophogingen langs de IJzerdijk (LO en RO). Fintele, Tervaete, Schoorbakke, Uniebrug. Vervangen schuiven Fintele. Vanaf het water weggetrokken is, volledige controle buiten- en binnendijk op afkalvingen, aanwezigheid instroompunten doorsijpeling, aanwezigheid konijnen- en vossenholen,... etc. (in bijzonder Tervaete, Schoorbakke-Uniebrug). Herstellen van eventuele afkalvingen en verzakkingen	Actie	Protectie	30.000.000	De Vlaamse Waterweg	81.130€ vastgelegd op IP 2024 en 667.766€ vastgelegd van de voorziene 5.000k op IP2025 (GIP004568/01) op ARW-24-009: Weerbare Westhoek-Oeverwerken-Raamcontract.	lopend	Na de hoge en wisselende waterpeilen tijdens de winter 2023-2024 liepen verschillende oevers, kaaimuren en dijken schade op. In 2024 werd, na het wegtrekken van het water, de schade in kaart gebracht en in een uitvoeringe opdracht gebundeld. Voor die opdracht is sinds 10/03/2025 een aannemer aangesteld. Voor iedere locatie wordt een uitgebreide studie uitgevoerd door de aannemer waarin extra aandacht gegeven wordt aan overleg met de partners. Na het verkrijgen van de omgevingsvergunning zal binnen deze opdracht door dezelfde aannemer overgegaan worden tot de uitvoering van het opgemaakte ontwerp. Op heden is het studiegedeelte lopende, de eerste uitvoeringsdossiers worden na het verkrijgen van de omgevingsvergunning uitgevoerd vanaf begin 2026.
16	1b Terreinmaatregel In en langs de waterlopen	Winterdijk Blankaart	Optrekken kleischerm, huidige kleischerm en dus ook bescherming stopt op 4m80 TAW, dit conform de ontwerpcriteria d.d. 2005 (waterpeil in de Blankaart van 4,5m TAW). Het optrekken van het kleischerm tot 5m TAW (zonder dijkverhoging). Optrekken stuk Oostbroekstraat dat West- en Oostdijk met elkaar verbindt. Waterdicht maken winterdijk thv. Iepersteenweg 77, 79 en 81(A) door aanbrengen van kleischerm onder maaiveld. Bij falen van deze twee dijkes staan de 3 ingesloten woningen minstens 50—60cm onder water. Herstellen van afkalvingen en verzakkingen in de winterdijk. Vanaf het water weggetrokken is, volledige controle buiten- en binnendijk op afkalvingen, toestand kleischerm, aanwezigheid instroompunten doorsijpeling, aanwezigheid konijnen- en vossenholen,... etc.	Actie	Protectie	9.000.000	De Vlaamse Waterweg	1.248.330€ vastgelegd op IP 2024 (GIP004568/01) op ARW-24-026: Herstellen Winterdijk en stabiliseren oevers (HHO op ARW-21-046: onderhoud IJzer)	lopend	
17	1b Terreinmaatregel In en langs de waterlopen	Veurne-Ambachtvaart (of perskanaal Veurne-Ambacht gemaal)	Controle hoogtepeilen van de dijk. Opzoeken eventuele openingen, rioleringen, gaten, waarvoor de huidige beperking voor oppompen tot 4m TAW ingevoerd werd. (KT) Oplossen van bovenstaande beperkingen zodat dit pompgemaal 24/7 getij-onafhankelijk kan lozen. (MLT)	Actie	Protectie	50.000	De Vlaamse Waterweg	81.130€ vastgelegd op IP 2024 en 667.766€ vastgelegd van de voorziene 5.000k op ontwerp IP2025 (GIP004568/01) op ARW-24-009: Weerbare Westhoek-Oeverwerken-Raamcontract.	lopend	Na de hoge en wisselende waterpeilen tijdens de winter 2023-2024 liepen verschillende oevers, kaaimuren en dijken schade op. In 2024 werd, na het wegtrekken van het water, de schade in kaart gebracht en in een uitvoeringsopdracht gebundeld. Voor die opdracht is sinds 10 maart 2025 een aannemer aangesteld. Voor iedere locatie wordt een uitgebreide studie uitgevoerd door de aannemer waarin extra aandacht gegeven wordt aan overleg met de partners. Na het verkrijgen van de omgevingsvergunning zal binnen deze opdracht door dezelfde aannemer overgegaan worden tot de uitvoering van het opgemaakte ontwerp. Op heden is het studiegedeelte lopende, de eerste uitvoeringsdossiers worden na het verkrijgen van de omgevingsvergunning uitgevoerd vanaf begin 2026.
18	1b Terreinmaatregel In en langs de waterlopen	Oude Veurnevaart - dijk en Kattensas - schuiven	Definitief consolideren nooddijk Filliaertweg. Herstellen schuiven op Kattesas 1 en 2.	Actie	Protectie	150.000	De Vlaamse Waterweg / Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust	1.248.308€ vastgelegd op IP 2024 (GIP004568/01) op ARW-24-025: optimalisatie waterbeheer IJzer en Lokanaal (HHO op ARW-21-046: onderhoud IJzer)	lopend	Het raamcontract voor de jaarlijkse, reguliere onderhoudswerken werd budgettair versterkt om snel in te spelen op de meest urgente noden op het terrein. Dit laat toe om verdere onderhoudsachterstand te vermijden in afwachting van de uitvoering van de aankomende acties. Met het oog op een verbeterde waterbeheersing werden de schuiven van het Kattensas hersteld via dit contract.

19	1b Terreinmaatregel In en langs de waterlopen	Onderhoudsbaggerwerken bevaarbare waterlopen IJzerbekken (Lokanaal)	Inhalen van achterstallig onderhoudsbaggerwerken en het herstellen van het Lokanaal op theoretisch profiel, op het Lokanaal van belang voor zowel de waterafvoer als de nautische gebruikers (op het Lokanaal geldt thans een diepgangbeperking wegens aanslibbing). De afwatering via het Lokanaal is belangrijk voor de waterstanden op de IJzer. Indien het Lokanaal niet gebruikt zou worden, zouden de waterstanden aanzienlijk stijgen: tot 50 cm in Fintele voor een wasperiode zoals december 1999 waarvan de terugkeerperiode bepaald werd op 10 tot 15 jaar.	Actie	Paraatheid	50.000.000	De Vlaamse Waterweg	4.799.917€ vastgelgd op encours in 2024 en 2.639.659€ op IP 2024 (GIP004568/01) op ARW-24-005: Weerbare Westhoek: onderhoudsbaggerwerken: raamcontract	afgerond	Binnen het raamcontract van de onderhoudsbaggerwerken, dat van start ging op 1 augustus 2024, werden de baggerwerken op het Lo-kanaal aangevat. Dit bevaarbare kanaal van 14 km verbindt de IJzer via het stuw-sluiscplx in Fintele met het kanaal Nieuwpoort–Duinkerke in Veurne en speelt een belangrijke rol in de afwatering van het IJzerbekken. Tijdens de hoge debieten in november 2023 werd tot 11 m³/s afgevoerd via het Lo-kanaal; na de baggerwerken kan dit theoretisch stijgen met 4 m³/s, een capaciteitsverhoging van 36%. De werken verbeteren niet alleen de waterafvoer, maar ook de scheepvaart tussen Nieuwpoort en Diksmuide, met een herstelde vaargeul van 2,20 m diepte. In totaal wordt circa 60.000 m³ slib verwijderd. Deze werken zijn op het terrein afgerond.
20	1b Terreinmaatregel In en langs de waterlopen	Onderhoudsbaggerwerken bevaarbare waterlopen IJzerbekken (Kanaal Ieper-IJzer)	Inhalen van achterstallige onderhoudsbaggerwerken en het herstellen van het kanaal Ieper-IJzer op theoretisch profiel, van belang op het kanaal Ieper-IJzer voor een verbeterde waterafvoer, een verhoogde buffercapaciteit, de nautische gebruikers, en ter bevordering van het ecosysteem (waterkwaliteit).	Actie	Paraatheid	5.000.000	De Vlaamse Waterweg	6.884.659€ op IP 2025 (GIP00368/01) op ARW-23-001: Baggerwerken kanaal Ieper-IJzer	lopend	De werken op het traject Benedenpand – van de monding van de IJzer tot Boezinge Sas (ongeveer 8 km) zijn gestart op 8 oktober 2025. Dit kanaal, met een lengte van 15,221 km tussen de Ieper-kaai en de monding in de IJzer, en speelt speelt een belangrijke rol in de waterhuishouding van de regio.Het kanaal is bijzonder kwetsbaar voor algenbloei, eendenkroos en vissterfte, vooral tijdens droge periodes waarin de zuurstofwaarden laag zijn. Door deze baggerwerken wordt niet alleen de bevaarbaarheid verbeterd, maar ook de waterkwaliteit versterkt, wat bijdraagt aan een gezonder en robuuster watersysteem.
21	1b Terreinmaatregel In en langs de waterlopen	Onderhoudsbaggerwerken bevaarbare waterlopen IJzerbekken (Oude Veurnevaart)		Actie	Paraatheid	1.500.000	De Vlaamse Waterweg	2.499.358€ subsidie van de provincie West-Vlaanderen en 1.242.772€ op IP 2024 (GIP004568/01) op ARW-24-005: Weerbare Westhoek - Onderhoudsbaggerwerken - Raamcontract.	afgerond	Binnen het raamcontract van de onderhoudsbaggerwerken, dat van start ging op 1 augustus 2024, werd de slibruiming op Oude-Veurnevaart aangevat. De Oude-Veurnevaart ligt op het grondgebied van Nieuwpoort, tussen het kanaal Nieuwpoort–Duinkerke en het Kattesas. De ingrepen zijn gericht op het verhogen van de afvoercapaciteit. In februari 2025 werd de beplanting verwijderd, aansluitend vond de slibruiming plaats. Deze werken zijn afgerond op het terrein en werden uitgevoerd met financiële steun van de Provincie West-Vlaanderen.
22	1b Terreinmaatregel In en langs de waterlopen	Onderhoudsbaggerwerken bevaarbare waterlopen IJzerbekken (IJzer)	Slibruimen van nautische drempels op het volledig traject op de IJzer van de Franse grens tot in Nieuwpoort, verwijderen van aanslibbingen op en uitvoeren van structureel onderhoud aan/op de oevers van de IJzer (voornamelijk ook in de opwaartse zone Fintele-Poperinge tot aan de franse grens), verwijderen van aanslibbingen aan brugpeilers, kaaimuren en steigers, in buitenbochten en aan monding van waterlopen.	Actie	Paraatheid	5.000.000	De Vlaamse Waterweg	7.076.778€ op IP2024 (GIP004568/01) op ARW-24-005: Weerbare Westhoek - Onderhoudsbaggerwerken - Raamcontract.	lopend	Momenteel loopt het CTE-onderzoek. Aansluitend starten de baggerwerken, gepland tussen midden december 2025 en begin januari 2026
23	1b Terreinmaatregel In en langs de waterlopen	Onderhoudsbaggerwerken bevaarbare waterlopen IJzerbekken-(algemeen)	Onderhoudsbaggerwerken Westhoek (bevaarbare kanalen en waterlopen): jaarlijks recurrent budget voor het uitvoeren van onderhoudsbaggerwerken.	Verbeterpunt	Preventie	2.000.000	De Vlaamse Waterweg	1.048.218€ op IP2024 en 3.500k voorzien op IP 2025 (GIP004568/01) op ARW-24-005: Weerbare Westhoek - Onderhoudsbaggerwerken - Raamcontract.	lopend	

24	1b Terreinmaatregel In en langs de waterlopen	Verhogen recurrente onderhoudsinspanningen waterwegen De Vlaamse Waterweg	Nood aan verdubbeling van recurrent onderhoudsbudget district IJzer van De Vlaamse Waterweg (thans 900k eur/jaar voor regulier onderhoud en 350k eur/jaar voor groenonderhoud en ruimen van drijvend vuil; dit bedrag is structureel te weinig om het patrimonium op peil te houden).	Verbeterpunt	Paraatheid	2.500.000	De Vlaamse Waterweg	496.168€ op IP 2024 en 500k voorzien op IP 2025 (GIP004568/01) op ARW-24-007: Groenonderhoud IJzer	lopend	
25	1b Terreinmaatregel In en langs de waterlopen	Slibruiming onbevaarbare waterlopen IJzerbekken (behoud afvoercapaciteit en voldoende waterkolom) - Stenensluisvaart	slibruiming Stenensluisvaart	Actie	Protectie	1.205.000	Vlaamse Milieumaatschappij	ruiming Stenensluisvaart en Houtensluisvaart samen ruim 2.000.000 euro	afgerond	
26	1b Terreinmaatregel In en langs de waterlopen	Slibruiming onbevaarbare waterlopen IJzerbekken (behoud afvoercapaciteit en voldoende waterkolom) - Houtensluisvaart	slibruiming Houtensluisvaart	Actie	Protectie	812.500	Vlaamse Milieumaatschappij	ruiming Stenensluisvaart en Houtensluisvaart samen ruim 2.000.000 euro	afgerond	
27	1b Terreinmaatregel In en langs de waterlopen	Slibruiming onbevaarbare waterlopen IJzerbekken (behoud afvoercapaciteit en voldoende waterkolom) - Hagebruggeleed	slibruiming en oeverherstel Hagebruggeleed	Actie	Protectie	400.000	Vlaamse Milieumaatschappij		lopend	technische verslagen recent ontvangen. Bestek in afrondingsfase.
28	1b Terreinmaatregel In en langs de waterlopen	Slibruiming onbevaarbare waterlopen IJzerbekken (behoud afvoercapaciteit en voldoende waterkolom) - stadsgrachten Ieper	slibruiming stadsgrachten Ieper Fase2 kasteelgracht en majoorgracht	Actie	Protectie	1.500.000	Vlaamse Milieumaatschappij	Raming slibruiming en automatisatie stadsgrachten Ieper: 2.300.000,00 euro Raming baangrachten AWW: 900.000 euro	lopend	Bestek is gepubliceerd. Aanbesteding voorzien voor eind 2025.
29	1b Terreinmaatregel In en langs de waterlopen	Optimaliseren gravitaire afvoer Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke door betere verbinding met Grote Beverdijkvaart/Koolhofput	Het bouwen van een stuwconstructie in de berm tussen het KND en de Grote Beverdijk/Koolhofput thv. het Dierendoncksluisje. Op die manier is er een vaste gravitaire lozingsmogelijkheid van het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke naar het pompemaal van de Veurne-Ambacht.	Actie	Protectie	1.500.000	De Vlaamse Waterweg	1500k voorzien op IP2025 (GIP004568/01)	lopend	Aanbesteding lopende voor renovatie dierendoncksluis zodat deze als waterbeheersend kunstwerk kan worden ingezet. Bijkomende aanbesteding in voorbereiding voor het voorzien van een schofdeur in de sluis, zodat de waterbeheersende mogelijkheden verder verzekerd worden.
30	1b Terreinmaatregel In en langs de waterlopen	Grote Beverdijkvaart: klimaatrobuuste inrichting (fase 1)	Natuurtechnisch profiel waarbij een winterbed wordt gerealiseerd. Versterking van de oeverstabiliteit en voorkomen van de kans op droogte- en overstromingsschade. Met deze werken breidt VMM het waterbergend vermogen en de afvoercapaciteit bij hoge waterpeilen uit. Men creëert eveneens een grotere waterbuffercapaciteit die zorgt voor een robuust watersysteem met een grotere weerbaarheid tijdens droge periodes. Tegelijkertijd verbetert de stabiliteit van de oevers om te voorkomen dat die afkalven.	Actie	Protectie	2.000.000	Vlaamse Milieumaatschappij		lopend	Uitvoering Grote Beverdijkvaart zal lopen tot zomer 2026. Aansluitend start project Koolhofvaart.
31	1b Terreinmaatregel In en langs de waterlopen	Integrale automatische sturing kunstwerken Ieper via optimalisatie afstandsbeewaking	Vernieuwing van afstandsbeewaking in Ieper zodat volledige sturing maximaal automatisch kan verlopen en van op afstand opgevolgd en indien nodig bijgestuurd kan worden.	Verbeterpunt	Protectie	800.000	Vlaamse Milieumaatschappij	Raming slibruiming en automatisatie stadsgrachten Ieper: 2.300.000,00 euro	afgerond	

32	1b Terreinmaatregel In en langs de waterlopen	hermeandering Bollaartbeek opwaarts Ieper (verdrongen weide)	verhoogde retentie en ecologisch herstel, mogelijkheid tot inschakelen gebied als extra buffermogelijkheid	Actie	Protectie	600.000	Vlaamse Milieumaatschappij	lopend	uitgraven nieuwe meanders is uitgevoerd. Momenteel liggen de werken stil omwille van weerverlet en ontoegankelijk terrein. Zodra omstandigheden het toelaten worden de werken hervat en wordt de oude bedding gedempt en de nieuwe meanders aangesloten. Zou moeten afgewerkt zijn tegen zomer 2026.
33	1b Terreinmaatregel In en langs de waterlopen	opwaardering bestaande bedding Ieperlee centrum Ieper (afwaarts ingekokerde traject)	optimalisatie buffer- en afvoermogelijkheden	Actie	Protectie	500.000	Vlaamse Milieumaatschappij	lopend	Ontwerp wordt aangepast. Uitvoering wordt geïntegreerd bekeken in de optimalisatie van de waterhuishouding rond Ieper.
34	1b Terreinmaatregel In en langs de waterlopen	Renovatie en reengineering Sint Joris Sluis, Nieuwpoort	Hefkabels aan portieken zijn vernieuwd en koppelpunt werden aangepast. Reengineering van de volledige elektromechanische installatie is nodig en deels aan vervanging toe. Ook de portieken en sluisdeuren bevinden zich in slechte toestand en dienen gerenoveerd/hersteld te worden.	Actie	Protectie	4.000.000	De Vlaamse Waterweg	op heden nog niet ingepland	Dit project dient dringend opgestart te worden wegens de slechte toestand van de installatie. Het dossier is gunningsklaar maar vastlegging is niet kunnen gebeuren in 2025. Project is doorgeschoven voor vastlegging in 2026. Uitvoering start in 2026.
35	1b Terreinmaatregel In en langs de waterlopen	Renovatie sluisdeuren en bouwkunde sluisolk Nieuwpoortsluis te Veurne	Sluisdeuren bevinden zich in slechte toestand. Vernieuwen van 4 sets sluisdeuren.	Actie	Protectie	1.200.000	De Vlaamse Waterweg	1.121.055€ op IP2024 (GIP004568/01) op ATE - 24-022 - Renovatie Nieuwpoortsluis	De vernieuwing van de sluisdeuren is voorzien en gepland in het voorjaar van 2026.
36	1b Terreinmaatregel In en langs de waterlopen	Reengineering Nieuwpoortsluis te Veurne, Ieperbrug, Rozebrug en Nieuwpoortbrug	Reengineering installaties Nieuwpoortsluis en 3 bruggen in functie van afstandsbediening	Actie	Paraatheid	1.000.000	De Vlaamse Waterweg	op heden nog niet ingepland	De reengineering wordt ingepland in functie van de uitrol van het programma afstandsbediening.
37	1b Terreinmaatregel In en langs de waterlopen	Renovatie Sluis en stuw Fintele	Sluisdeuren en bouwkunde bevinden zich in slechte toestand. Vernieuwen van 2 sets sluisdeuren is nodig. De stuwschuiven vervangen door een ander type schuiven met een geïntegreerde geleiding. De fundering onder de afvoerschuiten dient aangepast te worden en de bovenbouw ervan verankerd.	Actie	Protectie	800.000	De Vlaamse Waterweg	736.524€ op IP 2024 (GIP004568/01) op ATE - 24-022 - Renovatie sluisdeuren Finteleluis	De vernieuwing van de sluisdeuren is voorzien en gepland augustus 2026.
38	1b Terreinmaatregel In en langs de waterlopen	Reengineering Fintele complex (sluis stuw en brug	Reengineering complex te Fintele in functie van afstandsbediening	Actie	Paraatheid	500.000	De Vlaamse Waterweg	op heden nog niet ingepland	Fintele stuw + brug: Dit project bevindt zich in een voorbereidende fase en is budgettair voorzien op GIP jaar 2029. De scope omvat alle elektromechanische werkzaamheden om enerzijds (gedeeltelijke) lokale vernieuwing van de elektromechanische uitrusting uit te voeren en anderzijds de Fintele brug en stuw te voorzien om op afstand in te koppelen in de centrale te Evergem. In kader van weerbare westhoek werden de schuiven en aandrijvingen reeds vernieuwd.
39	1b Terreinmaatregel In en langs de waterlopen	Bergensas	Deuren (1 set) bevinden zich in slechte toestand en dienen vervangen te worden	Actie	Protectie	200.000	De Vlaamse Waterweg	1.248.308€ vastgelegd op IP 2024 (GIP004568/01) op ARW-24-025: optimalisatie waterbeheer IJzer en Lokanaal (HHO op ARW-21-046: onderhoud IJzer)	
40	1b Terreinmaatregel In en langs de waterlopen	Steengrachtsluis	Deuren (2 sets) bevinden zich in slechte toestand en dienen vervangen te worden	Actie	Protectie	400.000	De Vlaamse Waterweg	1.248.308€ vastgelegd op IP 2024 (GIP004568/01) op ARW-24-025: optimalisatie waterbeheer IJzer en Lokanaal (HHO op ARW-21-046: onderhoud IJzer)	
41	1b Terreinmaatregel In en langs de waterlopen	oostvaartsluis	Deuren (3 sets) bevinden zich in slechte toestand en dienen vervangen te worden	Actie	Protectie	600.000	De Vlaamse Waterweg	1.248.308€ vastgelegd op IP 2024 (GIP004568/01) op ARW-24-025: optimalisatie waterbeheer IJzer en Lokanaal (HHO op ARW-21-046: onderhoud IJzer)	
42	1b Terreinmaatregel In en langs de waterlopen	Sloggatlsuis	Deuren (1 set) bevinden zich in slechte toestand en dienen vervangen te worden	Actie	Protectie	200.000	De Vlaamse Waterweg	1.248.308€ vastgelegd op IP 2024 (GIP004568/01) op ARW-24-025: optimalisatie waterbeheer IJzer en Lokanaal (HHO op ARW-21-046: onderhoud IJzer)	
43	1c Terreinmaatregel Benedenstrooms	Project Hazebeek	Waterbuffer + natte natuur aan de Hazebeek in Oostduinkerke (Blue Deal)	Actie	Preventie	0	Gemeente Koksijde	lopend	80% uitgevoerd, deadline project is 30 januari 2026 en zit op schema
44	1c Terreinmaatregel Benedenstrooms	De Blankaart - versnelde uitvoering fase 3 raamakkoord	Bijkomend budget nodig (510.000€) voor NIR De Blankaart in deelgebied de Blankaartvijver (PUP). Dit kan ervoor zorgen dat de peilafspraken gerealiseerd worden tegen 2025 in dit deelgebied.	Verbeterpunt	Preventie	510.000	Vlaamse Landmaatschappij	lopend	Deel was voorzien om mee te nemen in de EFRO-oproep om te kunnen versnellen. Dit is niet gelukt. Het project loopt, maar kan voorlopig niet versneld worden.
45	1c Terreinmaatregel Benedenstrooms	De Blankaart - versnelde uitvoering fase 3 raamakkoord	Extra budget en beslissing voor opstart van het flankerend beleid voor realisatie van het raamakkoord (480.000 euro)	Verbeterpunt	Preventie	480.000	Vlaamse Landmaatschappij	lopend	Deel was voorzien om mee te nemen in de EFRO-oproep om te kunnen versnellen. Dit is niet gelukt. Het project loopt, maar kan voorlopig niet versneld worden.
46	1c Terreinmaatregel Benedenstrooms	De Blankaart - versnelde uitvoering fase 3 raamakkoord	Budgetgarantie (extra budget) voor realisatie van het raamakkoord in het deelgebied Merkembroek-Woumenbroek (871.000 euro)	Verbeterpunt	Preventie	871.000	Vlaamse Landmaatschappij	lopend	Deel was voorzien om mee te nemen in de EFRO-oproep om te kunnen versnellen. Dit is niet gelukt. Het project loopt, maar kan voorlopig niet versneld worden.
47	1d Terreinmaatregel Afvoer naar zee	Onderzoek naar extra locatie voor afvoer naar zee vanuit kanaal Nieuwpoort-Duinkerke en de randvoorwaarden om een (ondergrondse) passage door duinen mogelijk te maken.	Uitvoeren van een onderzoek voor het creëren van een extra afvoermogelijkheid naar zee vanuit het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke. Binnen dit onderzoek dient bekeken te worden wat de (vergunning)technische randvoorwaarden zijn.	Actie	Protectie	100.000	De Vlaamse Waterweg / Departement Mobiliteit en Openbare Werken Waterbouwkundig Laboratorium - Hydrologisch Informatiecentrum	afgerond	

48	1d Terreinmaatregel Afvoer naar zee	Revisie schuiven complex Ganzepoot (kanaal Nieuwpoort Duinkerke, Vaart Veurne Ambacht, IJzer, Kreek van Nieuwendamme en Nieuw Bedelf)	Vernieuwen van 48 schuiven inclusief aandrijving	Actie	Paraatheid	400.000	De Vlaamse Waterweg	153.371€ van de voorziene 500k op IP 2025 (GIP004568/01) op ARW-21-046: Onderhoud IJzer	afgerond	De schuiven aan het Kattensas worden momenteel gemaakt in het atelier.
49	1d Terreinmaatregel Afvoer naar zee	Reengineering complex Ganzepoot in functie van bediening op afstand en waterafvoer (schuiven Ganzepoot, Schuiven Kattesas, brug Gravenssluis, Brug Veurnesluis, Gravensluis, Veurnesluis, Iepersluis	Reengineering installaties complex Ganzepoot in functie van afstandsbediening, betrouwbaarheid voor de waterafvoer en in functie van gegevensuitwisseling met Frankrijk via waterinfo.be en datakoppelingen	Actie	Paraatheid	2.500.000	De Vlaamse Waterweg	650k voor zien op IP 2025 voor Re-engineering Gravensluis en -brug te Nieuwpoort;Re-engineering 5 stuwen Ganzepoot en 2 stuwen Kattensas en Re-engineering Veurnesluis en brug over de Veurnesluis te Nieuwpoort worden ingepalnd in 2026/2027. Deze projecten maken onderdeel uit van EFRO/FIO A10	lopend	De Ganzepoot speelt een centrale rol in de optimalisering van het waterbeheer binnen het IJzerbekken. Dit bouwwerk is niet alleen van historische waarde, maar ook essentieel voor de werking van het watersysteem. De geplande re-engineering van het complex vormt het sluitstuk van het EFRO-project, waarin alle investeringen en acties uit het projectgebied samenkomen. Door in te zetten op een onderbouwde herinrichting van het afwateringscomplex wordt de betrouwbaarheid van het watersysteem versterkt, zowel op vlak van waterveiligheid als waterbeschikbaarheid. De automatisatie en afstandsbediening zorgen voor een verbeterde communicatie tussen alle betrokken waterbeheerders, inclusief die in Noord-Frankrijk. Datakoppelingen over de landsgrenzen heen staan hierbij centraal, met het oog op een toekomstbestendig waterbeheer. Deze projecten maken onderdeel uit van EFRO/FIO
50	1d Terreinmaatregel Afvoer naar zee	Verzekeren van de uitwatering naar zee via Nieuwpoort	Optimaal gebruik van de voorhaven van Nieuwpoort door gebruik van de zone tussen de nieuwe stormvloedkering en de Ganzepoot als bufferzone. Optimaliseren van de inzetbaarheid van de stormvloedkering voor waterafvoer van het IJzerbekken naar zee.	Actie	Protectie		De Vlaamse Waterweg / Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust		lopend	
51	2 Beleid en regelgeving	Ondertekening van de herziening internationale Frans-Belgische overeenkomst van 26 juni 1890 en 8 maart 1968 om de afspraken met de Franse partners over de afwatering van het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke te formaliseren en bestendigen.	De herziening dient te gebeuren door een overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en de Franse Staat. Ondanks verschillende tussenkomst van Departement Kanselarij en buitenlandse zaken en de diplomatiek vertegenwoordiger van Vlaanderen in Frankrijk is er nog geen vooruitgang sinds de slotvergadering van de lokale partijen met intentieverklaring op 8 maart 2023. Na ondertekening ook regelmatige evaluatie van de overeenkomst.	Knelpunt	Protectie		Gouverneur van West-Vlaanderen		lopend	
52	2 Beleid en regelgeving	Waterpeil kanaal Veurne-Dunkerque - voorwaarden in grensoverschrijdende overeenkomst evalueren	De waterbeheersing in dit kanaal bij overlastsituaties is sterk afhankelijk van de nieuwe schuifconstructie in Duinkerke (Frankrijk) in het kader van het project Magéteaux. Er zijn drie voorwaarden afgesproken om het kunstwerk open te zetten om water van het kanaal via de haven van Dunkerque te laten afvloeien. De uitvoering van deze voorwaarden kan nog verbeterd worden zodat méér water wordt afgevoerd en andere bekkens niet in de problemen komen.	Actie	Protectie	0	EGTS/GECT		lopend	
53	2 Beleid en regelgeving	Optimalisatie instrument dijkendecreet	Versterken van het instrument dijkendecreet	Knelpunt	Protectie		De Vlaamse Waterweg / Vlaamse Milieumaatschappij		lopend	Recente rechtspraak over bezwaren bij het gebruik van het dijkendecreet werd onderzocht net als het eigendomsrecht. Op basis van deze informatie wordt bekeken of een aanpassing van het dijkendecreet ofwel een nieuw instrument voor lokale besturen aangewezen is.
54	2 Beleid en regelgeving	Versterking van brongericht erosiebeleid	Een versterking van het erosiebeleid is noodzakelijk om water en sediment minder snel af te voeren. Deze actie moet voorkomen dat waterlopen dichtslibben en bijgevolg geruimd moeten worden.	Knelpunt	Preventie	0	Departement Omgeving		lopend	
55	2 Beleid en regelgeving	Organisatie Water Security Summit	Organiseren van een Water Security Summit in het voorjaar van 2024 onder het Belgisch voorzitterschap van de EU om de waterzekerheid hoog op de Europese politieke agenda te plaatsen.	Actie	Preventie	0	Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken / Departement Mobiliteit en Openbare Werken		afgerond	
56	2 Beleid en regelgeving	vrijwillige verwerving van slecht gelegen woningen	Sommige slecht gelegen woningen zijn enkel met zeer hoge kosten tegen overstromingen te beschermen. Voor deze woningen is het aanwezig om een aankoopbeleid te voeren op vrijwillige basis (KT). Het is belangrijk een strategie voor aankoop van woningen uit te werken met uitfasering van zeer slecht gelegen woningen. Hierbij kan een voorkooprecht voorzien worden (MLT).	Actie	Preventie	1.500.000	Vlaamse Milieumaatschappij		lopend	afbraak van aangekochte gebouwen wordt aanbesteed. Werkgroep CIW loopt verder om voorstel rond aankoopbeleid voor gebouwen in overstromingsgebied uit te werken.
57	2 Beleid en regelgeving	Opstart traject opmaak Strategisch Plan 'Ruimte voor Water IJzervallei'	Deze actie beoogt om een traject op te starten om tot een goedgekeurd strategischplan voor IJzervallei te bekomen met een maatregelenpakket en gekoppelde lange termijnfinanciering.	Actie	Preventie	500.000	De Vlaamse Waterweg / Vlaamse Milieumaatschappij		afgerond	De opmaak van een meerjarenprogramma Weerbare Westhoek loopt volop. De inventarisatiefase en verdiepingsfase zijn afgerond. De bouwstenen voor een duurzame en klimaatbestendige aanpak van wateroverlast en waterschaarste zijn opgebouwd en worden in 2026 afgewogen op vlak van kostenefficiëntie en maatschappelijke kosten en baten.
58	2 Beleid en regelgeving	Versterking Bekkensecretariaat	Ondersteuningsopdracht	Knelpunt	Preventie	300.000	Vlaamse Milieumaatschappij	Raming Meerjarenplan Weerbare Westhoek: 200.000 euro	lopend	EFRO/FIO E3. Opstellen van een meerjarenprogramma Weerbare Westhoek Fase 2 is momenteel in uitvoering. De afronding van fase 3 wordt verwacht tegen midden 2026.
59	2 Beleid en regelgeving	Faciliteren uitvoering door versneld mandaat tot inrichting (instrumentenkoffer landinrichting)	Faciliteren van de uitvoering door de lokale gebiedscoalities en partners door versnelde inzet van de instrumentenkoffer landinrichting (o.a. uitwerken blauwe diensten) op niveau van het ganse IJzerbekken.	Actie	Preventie	500.000	Vlaamse Landmaatschappij		lopend	Het faciliteren van de uitvoering door versneld mandaat tot inrichting is bekrachtigd door de programmacommissie op 28 mei 2025 en de mandatering is verkregen vanuit minister Brouns op 23 oktober 2025.
60	2 Beleid en regelgeving	Uitwerken grondregie op niveau van het bekken van de IJzer	Voor het ganse IJzerbekken wordt 1 grondenbankcoördinator (grondregie in handen van 1 partner) aangeduid die een overzicht heeft en bewaakt van alle gronden en die ook alle verwervingen/ruilen coördineert die nodig zijn.	Actie	Preventie	700.000	Vlaamse Landmaatschappij		lopend	Met de mandatering voor Landinrichting vanuit minister Brouns op 23 oktober 2025 maakt de Vlaamse Landmaatschappij nu afspraken met de partners over mogelijkheden grondregie en rol vanuit de Vlaamse Landmaatschappij.
61	2 Beleid en regelgeving	Wegwerken knelpunten regelgeving die uitvoering op terrein verhinderen	Samenstellen werkgroep om doorgedreven screening te doen van knelpunten die de uitvoering op het terrein verhinderen (bv. m.b.t. vergunningverlening en regelgeving) en hierover concrete beleidsaanbevelingen en aanpassingen regelgeving te formuleren.	Actie	Preventie	0	Departement Omgeving		lopend	

			Vlaanderen wenst samen met Frankrijk de communicatie- en samenwerkingslijnen dichter bij elkaar te brengen. Daarom wordt voorgesteld om binnen de schoot van de Scheldec commissie een bilaterale werkgroep tussen Vlaanderen en Frankrijk op te richten, naar analogie met de werkzaamheden en modaliteiten rond de Kolenkalk. Zo kunnen Vlaanderen en Frankrijk samen onderzoeken en bilateraal beslissen op welke manier we structureel de overstromingsproblematiek aanpakken zodat we dergelijke rampen, waar we vandaag mee te maken hebben, maximaal kunnen vermijden of milderen.	Actie	Preventie	0	Vlaamse Milieumaatschappij		afgerond	
62	2	Beleid en regelgeving	Bilaterale Werkgroep IJzer in de Internationale Scheldec commissie							
63	3	Communicatie en sensibilisering	Opzetten ondersteuningstrajecten individuele bescherming voor slecht gelegen woningen en (landbouw)bedrijven	Actie	Paraatheid	100.000	De Vlaamse Waterweg / Vlaamse Milieumaatschappij		lopend	pilootcases in Provaly project
64	3	Communicatie en sensibilisering	Advies en begeleiding van landbouwers in klimaatrobuuste maatregelen: gecoördineerde uitrol van niet-productieve investeringen, ecoregelingen en beheersovereenkomsten in het projectgebied	Actie	Preventie	100.000	Provincie West-Vlaanderen		lopend	Loopt verder in allerlei projecten.
65	3	Communicatie en sensibilisering	Vlaams Netwerk Klimaatrobuuste landbouwbegeleiding (binnen Water+Land+Schapsgebieden)	Actie	Preventie	0	Vlaamse Landmaatschappij / Agentschap Landbouw & Zeevisserij		lopend	Dit traject loopt bijna op zijn eind. Er is nog een netwerkmoment ingepland op 9 december en er is nog een laatste ingepland voor maart 2026. Het studiebureau werkt toe naar een herdefiniëring van de rol van 'landbouwbegeleider' en het samenstellen van een gebiedsgericht landbouwinstrumentarium.
66	4	Onderzoek en monitoring	Studie en modellering verlagen overstromings- en droogterisico	Actie	Preventie	500.000	De Vlaamse Waterweg / Departement Mobiliteit en Openbare Werken Waterbouwkundig Laboratorium Hydrologisch Informatiecentrum / Vlaamse Milieumaatschappij		afgerond	studie nadert afrondingsfase
67	4	Onderzoek en monitoring	Weerbaar Waterlandschap Bovenloop IJzer	Actie	Preventie	200.000	Vlaamse Landmaatschappij		lopend	Het studiewerk vanuit de opdracht Weerbaar WaterLandSchap is quasi afgerond. Het eindrapport werd in draftversie gepresenteerd op de taskforce van 19 september 2025. Enkele laatste bijkomende vragen worden nog onderzocht en zullen aanvullend in het rapport worden toegevoegd dat begin december moet afgerond worden.
68	4	Onderzoek en monitoring	Onderbouwd plan voor optimale inzet van vaste en mobiele pompgemalen (incl. voorzien van nodige mobiele pompen)	Actie	Paraatheid	2.500.000	De Vlaamse Waterweg / Departement Mobiliteit en Openbare Werken Waterbouwkundig Laboratorium Hydrologisch Informatiecentrum / Vlaamse Milieumaatschappij	Moderniseren bestaande pompinfrastructuur: 1.200.000,00 euro Raming infrastructuur voor mobiele noodpompen: 1.500.000,00 euro	lopend	De aanpassingswerken aan de pompgemalen Blankaart zijn deels uitgevoerd (verhoging pompstation, plaatsing peilmeters, aansluiting pompstation op afstandsbe waking). De opdracht voor de verhoging van de hoogspanningscabines is lopende (afronding voorzien in voorjaar 2026).
69	4	Onderzoek en monitoring	Verdere (redundante) uitbouw kwalitatief meetnet in bovenlopen en een aantal strategische locaties (bruggen) en beschikbaar stellen op waterinfo.	Actie	Paraatheid	50.000	De Vlaamse Waterweg / Departement Mobiliteit en Openbare Werken Waterbouwkundig Laboratorium Hydrologisch Informatiecentrum / Vlaamse Milieumaatschappij	Raming uitbouw performant grensoverschrijdend meetnet: 300.000 euro	lopend	Opgenomen in het Provaly project en het EFRO/FIO project. Uitvoering in voorbereiding.
70	4	Onderzoek en monitoring	Waterinfo - nazicht alarmpeilen	Actie	Paraatheid	0	Departement Mobiliteit en Openbare Werken Waterbouwkundig Laboratorium Hydrologisch Informatiecentrum		lopend	
71	4	Onderzoek en monitoring	Ter beschikking stellen dronebeelden op waterinfo.be	Verbeterpunt	Paraatheid	30.000	Vlaamse Milieumaatschappij		afgerond	
72	4	Onderzoek en monitoring	Inventarisatie risico's kritische infrastructuur i.k.v. energie- en watervoorziening in overstroombare gebieden	Verbeterpunt	Preventie	100.000	Netbeheerders		afgerond	
73	4	Onderzoek en monitoring	Structurele verankering samenwerking Meteorologie en Hydrologie	Actie	Paraatheid	0	KMI		lopend	De betrokken diensten zijn in overleg om te komen tot een structurele samenwerking. Overleg gepland op 14 januari 2026

										Grotendeels opgenomen in Provaly (extra metingen (H/Q/P) + opmetingen in Frankrijk die worden doorvertaald naar meer gedetailleerd operationeel IJzermodel (uitbreiding hydrodynamisch model IJzer + detail hydrologische modellen in Frankrijk) draaiend in FEWS Vlaanderen (operationeel voorspellingssysteem WL-HIC)), hopelijk ook resulterend in betere voorspellingen in Vlaanderen. Los van dit werk (vermoedelijk pas in winter 2026-2027 gerealiseerd) loopt een ondersteuningsopdracht (4jaar) waarin systeem en modellen zo goed mogelijk up to date gehouden worden. Dit geldt ook voor IJzer-model. (her)kalibreren van het uitgebreid IJzer(studie)model (gebruikt in nacalculatie was november 2023 (sumagua – WWLS)) ook in 2025 (overheidsopdracht (die al loopt)). Inbouw in FEWS Vlaanderen te bekijken.
74	4 Onderzoek en monitoring	Verbetering operationeel voorspellingssysteem	Inbouwen, uitbreiden en update van operationeel IJzermodel.	Verbeterpunt	Preventie	200.000	Departement Mobiliteit en Openbare Werken Waterbouwkundig Laboratorium Hydrologisch Informatiecentrum		lopend	
75	4 Onderzoek en monitoring	Versterking HIC permanentie	Ondersteuningsopdracht	Knelpunt	Preventie	200.000	Openbare Werken Waterbouwkundig Laboratorium Hydrologisch		afgerond	